№ п/п	Виды работ		2015 год	2016 год											2017 год												2018					
			4 квартал	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал			2 квартал		
			октябрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
	Общестроительные работы																															
1	Аренда башенных кранов																															
2	Устройство монолитных стен и перекрытий, монолитных лифтовых шахт 1-19 этаж(включая все технологические отверстия, закладные детали и трубки электропроводки)							Фундамент		Подвал	1	тех этаж	3	4	7	9	11	13	15	17	19	парапеты											
3	Устройство наружных стен 1-19 этаж														2	4	6	8	10	11	13	15	17	18	19								
4	Устройство перегородок 1-19этаж														2	4	6	8	10	11	13	15	17	18	19								
5	Монтаж сборных ж/б конструкций (вентблоков,лестниц,)													3	4	5	7	9	11	13	15	17	19										
6	Устройство кровли																																
7	Монтаж окон ПВХ и дверей ПВХ																																
8	Монтаж водоотливов																																
9	Устройство стяжек под чистовые полы																																
10	Устройство витражных конструкций лоджий																																
11	Наружные отделочные работы																																
12	Установка дверей в МОПы, тех.помещения, квартирных входных дверей																																
13	Предчистовая отделка квартир																																
14	Отделка тех.помещений																																
15	Отделка МОП																																
16	Монтаж мусоропроводов																																
17	Монтаж металлоконструкций (ограждений лестничных маршей, кровли;решеток, лестниц,люков и др.)																																
18	Монтаж лифтового оборудования и пусконаладка																																
	Устройство внутренних инженерных систем:																																
19	Внутренний водопровод (ХВС,ГВС) и канализация																																
20	Насосные группы																																
21	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения																																
22	ГРЩ																																
23	Внутренние системы отопления																																
24	Система вентиляции и дымоудаления																																
25	ИТП																																
26	Сети проводного вещания и оповещения																																
27	Телефонизации																																
28	Система коллективного приема телевидения																																
29	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре																																
30	Автоматизированная система управления и диспетчеризации																																
	Устройство наружных инженерных сетей:																																
31	Наружные внутриплощадочные сети водопровода и канализации																																
32	Наружные сети освещения (внутриплощадочные)																																
33	Наружные внутриплощадочные тепловые сети																																
34	Наружные внутриплощадочные сети связи																																
35	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения																																
	Благоустройство																																
36	Благоустройство																																
37	**Приёмочная комиссия**																																
38	**Ввод объекта в эксплуатацию**																																