№ п/п	Виды работ		2016 год											
			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	Общестроительные работы													
1	Аренда башенных кранов													
2	Аренда подъемника грузового													
3	Устройство монолитных стен и перекрытий, монолитных лифтовых шахт 1-19 этаж(включая все технологические отверстия, закладные детали и трубки электропроводки)													
4	Устройство наружных стен 1-19 этаж													
5	Устройство перегородок 1-19 этаж													
6	Монтаж сборных ж/б конструкций (вентблоков,лестниц,) 1-19 этаж													
7	Устройство кровли													
8	Монтаж окон ПВХ и дверей ПВХ 2-19 этаж													
9	Устройство стяжек под чистовые полы													
10	Устройство витражных конструкций лоджий													
11	Наружные отделочные работы													
12	Установка дверей в МОПы, тех.помещения, квартирных входных дверей													
13	Предчистовая отделка квартир													
14	Отделка тех.помещений													
15	Отделка МОП													
16	Монтаж мусоропроводов													
17	Монтаж металлоконструкций (ограждений лестничных маршей, кровли;решеток, лестниц,люков и др.)													
18	Монтаж лифтового оборудования и пусконаладка													
	Устройство внутренних инженерных систем:													
19	Внутренний водопровод (ХВС,ГВС) и канализация													
20	Насосные группы													
21	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения													
22	ГРЩ													
23	Внутренние системы отопления, вентиляции													
24	ИТП													
25	Сети проводного вещания и оповещения													
26	Телефонизации													
27	Система коллективного приема телевидения													
28	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре													
29	Автоматизированная система управления и диспетчеризации													
30	Система охраны входов в здание и телевизионного наблюдения													
	Устройство наружных инженерных сетей:													
31	Наружные внутриплощадочные сети водопровода и канализации													
32	Наружные сети освещения (внутриплощадочные)													
33	Наружные внутриплощадочные тепловые сети													
34	Наружные внутриплощадочные сети связи													
35	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения													
36	**Благоустройство**													
37	Благоустройство													
38	**Приёмочная комиссия**													
39	**Ввод объекта в эксплуатацию**													