Корпус 1

№ п/п	Виды работ		2015 год			2016 год												2017								
			4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал		
			октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
	Общестроительные работы																									
1	Аренда башенных кранов																									
2	Аренда подъемника грузового																									
3	Устройство монолитных стен и перекрытий, монолитных лифтовых шахт 1-19 этаж(включая все технологические отверстия, закладные детали и трубки электропроводки)								2	6	10	13	16	18	19,тех.этаж	парапет										
4	Устройство наружных стен 1-19 этаж									2	5	7	9	12	16	19,тех.этаж										
5	Устройство перегородок 1-19 этаж										1	4	7	9	12	15	19									
6	Монтаж сборных ж/б конструкций (вентблоков,лестниц,)										5	8	11	15	19											
7	Устройство кровли																									
8	Монтаж окон ПВХ и дверей ПВХ																									
9	Устройство стяжек под чистовые полы																									
10	Устройство витражных конструкций лоджий																									
11	Наружные отделочные работы																									
12	Установка дверей в МОПы, тех.помещения, квартирных входных дверей																									
13	Предчистовая отделка квартир																									
14	Отделка тех.помещений																									
15	Отделка МОП																									
16	Монтаж металлоконструкций (ограждений лестничных маршей, кровли;решеток, лестниц,люков и др.)																									
18	Монтаж лифтового оборудования и пусконаладка																									
	Устройство внутренних инженерных систем:																									
19	Внутренний водопровод (ХВС,ГВС) и канализация																									
20	Насосные группы																									
21	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения																									
22	ГРЩ																									
23	Внутренние системы отопления, вентиляции																									
24	ИТП																									
25	Сети проводного вещания и оповещения																									
26	Телефонизации																									
27	Система коллективного приема телевидения																									
28	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре																									
29	Автоматизированная система управления и диспетчеризации																									
30	Система охраны входов в здание и телевизионного наблюдения																									
	Устройство наружных инженерных сетей:																									
31	Наружные внутриплощадочные сети водопровода и канализации																									
32	Наружные сети освещения (внутриплощадочные)																									
33	Наружные внутриплощадочные тепловые сети																									
34	Наружные внутриплощадочные сети связи																									
35	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения																									
36	**Благоустройство**																									
37	Благоустройство																									
38	**Приёмочная комиссия**																									
39	**Ввод объекта в эксплуатацию**																									

Корпус 2

№ п/п	Виды работ		2015 год			2016 год												2017								
			4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал		
			октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
	Общестроительные работы																									
1	Аренда башенных кранов																									
2	Аренда подъемника грузового																									
2																										
3	Устройство монолитных стен и перекрытий, монолитных лифтовых шахт 1-20 этаж(включая все технологические отверстия, закладные детали и трубки электропроводки)							0	1	3	7	10	15	20	парапет											
4	Устройство наружных стен 1-20 этаж										3	8	13	20	кровля											
5	Устройство перегородок 1-20 этаж										3	7	12	16	20											
6	Монтаж сборных ж/б конструкций (вентблоков,лестниц,)							0	1	3	7	10	15	20												

7	Устройство кровли		
8	Монтаж окон ПВХ и дверей ПВХ		
9	Устройство стяжек под чистовые полы		
10	Устройство витражных конструкций лоджий		
11	Наружные отделочные работы		
12	Установка дверей в МОПы, тех.помещения, квартирных входных дверей		
13	Предчистовая отделка квартир		
14	Отделка тех.помещений		
15	Отделка МОП		
16	Монтаж металлоконструкций (ограждений лестничных маршей, кровли;решеток, лестниц,люков и др.)		
18	Монтаж лифтового оборудования и пусконаладка		
	Устройство внутренних инженерных систем:		
19	Внутренний водопровод (ХВС,ГВС) и канализация		
20	Насосные группы		
21	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения		
22	ГРЩ		
23	Внутренние системы отопления, вентиляции		
24	ИТП		
25	Сети проводного вещания и оповещения		
26	Телефонизации		
27	Система коллективного приема телевидения		
28	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре		
29	Автоматизированная система управления и диспетчеризации		
30	Система охраны входов в здание и телевизионного наблюдения		
	Устройство наружных инженерных сетей:		
31	Наружные внутриплощадочные сети водопровода и канализации		
32	Наружные сети освещения (внутриплощадочные)		
33	Наружные внутриплощадочные тепловые сети		
34	Наружные внутриплощадочные сети связи		
35	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения		
36	**Благоустройство**		
37	Благоустройство		
38	**Приёмочная комиссия**		
39	**Ввод объекта в эксплуатацию**		

Корпус 3

№ п/п	Виды работ		2016 год										2017												2018		
			2 квартал			3 квартал			4 квартал				1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал		
			апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	окнябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март
	Общестроительные работы																										
1	Аренда башенных кранов																										
2	Аренда подъемника грузового																										
2																											
3	Устройство монолитных стен и перекрытий, монолитных лифтовых шахт 1-20 этаж(включая все технологические отверстия, закладные детали и трубки электропроводки)					0	3	6	9	11	16		20	парапет													
4	Устройство наружных стен 1-20 этаж								3	8	13		20	кровля													
5	Устройство перегородок 1-20 этаж								3	7	12		16	20													
6	Монтаж сборных ж/б конструкций (вентблоков,лестниц,)							0	5	10	15		20														
7	Устройство кровли																										
8	Монтаж окон ПВХ и дверей ПВХ																										
9	Устройство стяжек под чистовые полы																										

10	Устройство витражных конструкций лоджий		
11	Наружные отделочные работы		
12	Установка дверей в МОПы, тех.помещения, квартирных входных дверей		
13	Предчистовая отделка квартир		
14	Отделка тех.помещений		
15	Отделка МОП		
16	Монтаж металлоконструкций (ограждений лестничных маршей, кровли;решеток, лестниц,люков и др.)		
18	Монтаж лифтового оборудования и пусконаладка		
	Устройство внутренних инженерных систем:		
19	Внутренний водопровод (ХВС,ГВС) и канализация		
20	Насосные группы		
21	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения		
22	ГРЩ		
23	Внутренние системы отопления, вентиляции		
24	ИТП		
25	Сети проводного вещания и оповещения		
26	Телефонизации		
27	Система коллективного приема телевидения		
28	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре		
29	Автоматизированная система управления и диспетчеризации		
30	Система охраны входов в здание и телевизионного наблюдения		
	Устройство наружных инженерных сетей:		
31	Наружные внутриплощадочные сети водопровода и канализации		
32	Наружные сети освещения (внутриплощадочные)		
33	Наружные внутриплощадочные тепловые сети		
34	Наружные внутриплощадочные сети связи		
35	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения		
36	**Благоустройство**		
37	Благоустройство		
38	**Приёмочная комиссия**		
39	**Ввод объекта в эксплуатацию**		